



## SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION (II TRIMESTRE 2022)

Item	Código SNIP/CU	Denominacion	Plazo de ejecucion	Supervision de Obra			Comentarios ( al 30.06.2022)
				Supervisor/Inspector	Monto contratado S/.	Avance financiero del II trimestre 2022	
1	2522228	RECUPERACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN, EN LAS CUADRAS 3 Y 4 Y CALLE CORBACHO, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	42 d.c.	APU CONSULTORES PERU SAC	17,700.00	17,700.00	Obra con inicio de ejecucion de fecha 18.02.2022. Al 30 de junio del 2022 la obra se encuentra culminada
2	2532295	REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN EL (LA) LAS CUADRAS 09 DEL JR. FRANCIA, JR. MANUEL CISNEROS Y JR. ITALIA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	50 d.c.	Ing. Erick Jesus Valverde	14,900.00	13,259.51	Obra con inicio de ejecucion de fecha 18.02.2022. Al 30 de junio del 2022 la obra se encuentra culminada
3	2446037	SALDO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO	90 d.c.	Q'ORA SRL	25,430.00	-	Obra con inicio de ejecucion de fecha 22.04.2022. Al 30 de junio del 2022 la obra se encuentra en ejecucion

