

SUPERVISION DE OBRAS EN EJECUCION (IV TRIMESTRE 2021)

Item	Código SNIP/CU	Denominacion	Plazo de ejecucion	Supervision de Obra			Comentarios (al 31.12.2021)
				Supervisor/Inspector	Monto contratado S/.	Avance financiero del IV trimestre 2021	
1	2279365	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. BAUZATE Y MEZA TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA I ETAPA	195 d.c.	Consorcio Supervisor Nuestra Señora del Carmen(Jesus Jose Gomez Cabrera/Arquing Construye SAC)	251,971.29	-	Obra con resolucio de contrato de ejecucion de obra
	2108081	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PROLONG. MARISCAL JOSE LA MAR, CUADRAS DEL 01 AL 08, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA SEGUNDA ETAPA (SALDO DE OBRA)	120 d.c.	Consorcio Supervisor La Mar (Corporacion BBS SAC/Jesus Jose Gomez Cabrera)	95,441.76	14,324.36	Obra culminada y liquidada
	2441855	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PALERMO, URB. BALCONCILLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	120 d.c.	Ing Carlos Alberto Garcia Mercado	72,569.00	7,256.60	Obra culminada y liquidada
2	2054767	SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE ,TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	90 d.c.	Consorcio de Supervision de Obras	60,813.28	-	Obra con solicitud de resolucio de contrato
3	2444716	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRÓN OBREROS CUADRAS 5 Y 6 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	60 d.c.	Constructora El Mauri SAC	23,327.89	4,311.00	Obra en ejecucion
4	2480519	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO MATUTE EN LA UNIDAD VECINAL MATUTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150 d.c.	Ing Ricardo Joel Diestra Vasquez	59,081.76	8,729.00	Obra con resolucio de contrato de ejecucion de obra
5	2495079	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL DE NIÑAS "SANTA MARIA", DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	90 d.c.	Ing Mayra Andrea Ravelo Arcos	-	-	Obra culminada y recepcionada ,en proceso de liquidacion de obra